

Jrk. nr.	TÖÖ/PROJEKT Töö/projekti nimetus	Sisukirjeldus	Tellija	Projekti iseloomustavad tehnilised andmed [1]	Objekti asukoht	ROLL PROJEKTIS Amet	Tööülesanne [2]
<b>Aasta 2013</b>							
	Lasteaja aadressil Mõisa 1A, Narva rekonstrueerimine EU 38607	Rekonstrueerimine. Üldehitus, ventilatsioon, elektri, nõrkvool + eriseadmed.	Narva Linna Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	Telliskivihoone kõrgendatud spetsiifiliste vajadustele invalastele, hoonealunepind 2185m <sup>2</sup> , kõrgus 7,87 m.	Mõisa 1A, Narva	Tellija esindaja tehnilistes ja rahalistes küsimustes.	Ehitusjärelvalve teostamine, teostatud tööde aktide ning maksudokumentide õigsuse kontrollimine ja vastuvõtmine. Kvaliteedi kontroll.
	Narva jõe sadama infrastruktuuri ja sadama territooriumi rekonstrueerimine ja heakorrastamine. EU 29107	Drenaazi, välisvalgustuse, kanalisatsiooni, heakorrastus, asfalteerimine.	Narva Linna Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	Väliskanalistsioon 180m, välisvalgustuse 29 kompl, 870m el. kaablit, 17000 m <sup>3</sup> kaevetööd, 2230m raudbetoonist vundamenti, 110 m drenaazi ning 270 m sademeveekanalistsiooni, nõlvatugevdamine 250 tk, 1500m <sup>2</sup> asfalteerimist ning 652 m <sup>3</sup> betoonkivi.	Jõe tn, Narva	Tellija esindaja tehnilistes ja rahalistes küsimustes.	Ehitusjärelvalve teostamine, teostatud tööde aktide ning maksudokumentide õigsuse kontrollimine ja vastuvõtmine. Kvaliteedi kontroll.
	Narva Pähklime Gümnaasiumi hoone drenaazi ja sademeveekanalistsiooni süsteemi paigaldamine	Drenaazi ning sademevee kanalisatsiooni paigaldamine.	Narva Linna Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	120 m sademevee kanalisatsiooni rajamine.	Pähklime tn	Tellija esindaja tehnilistes ja rahalistes küsimustes.	Hanke korraldamine. Ehitustööde korraldamine ja organiseerimine. Ehitusjärelvalve teostamine, teostatud tööde aktide ning maksudokumentide õigsuse kontrollimine ja vastuvõtmine.
	Sõudebaas Jõe tn 1, boksi nr 7 renoveerimine	Rekonstrueerimine. Üldehitus, ventilatsioon, elektri, nõrkvool + eriseadmed.	Narva Linna Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	Telliskivihoone osa pindalaga 185 m <sup>2</sup> , kõrgusega 10,35m.	Jõe tn 1, Narva	Tellija esindaja tehnilistes ja rahalistes küsimustes.	Hanke korraldamine. Ehitustööde korraldamine ja organiseerimine. Ehitusjärelvalve teostamine, teostatud tööde aktide ning maksudokumentide õigsuse kontrollimine ja vastuvõtmine.
	Sõudebaas Jõe tn 1, boksi nr 8 renoveerimine	Rekonstrueerimine. Üldehitus, ventilatsioon, elektri, nõrkvool + eriseadmed.	Narva Linna Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	Telliskivihoone osa pindalaga 185 m <sup>2</sup> , kõrgusega 10,35m.	Jõe tn 1, Narva	Tellija esindaja tehnilistes ja rahalistes küsimustes.	Hanke korraldamine. Ehitustööde korraldamine ja organiseerimine. Ehitusjärelvalve teostamine, teostatud tööde aktide ning maksudokumentide õigsuse kontrollimine ja vastuvõtmine.
	Karja 6 C ruumide rekonstrueerimine.	Rekonstrueerimine. Üldehitus, ventilatsioon, elektri, nõrkvool + eriseadmed.	Narva Linna Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	Haiglavälise arsti osutamise hoone pindalaga 157 m <sup>2</sup> , kõrgusega 7,55m.	Karja tn 6, Narva	Tellija esindaja tehnilistes ja rahalistes küsimustes.	Hanke korraldamine. Ehitustööde korraldamine ja organiseerimine. Ehitusjärelvalve teostamine, teostatud tööde aktide ning maksudokumentide õigsuse kontrollimine ja vastuvõtmine.
	Jõe tn 3 hoone ekspertiis	Ekspertiisi koostamine.	Narva Linna Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	Hoone põletatud savitellisest, Suletud netopind 1984m <sup>2</sup> , 12 boksi, kõrgus 9,75 m.	Jõe tn 3, Narva	Tellija esindaja tehnilistes ja rahalistes küsimustes.	Hanke korraldamine. Teostatud tööde aktide ning maksudokumentide õigsuse kontrollimine ja vastuvõtmine.
<b>Aasta 2014</b>							
	Narva külastuskeskuse Eestit tutvustava saali ehitustööd	Rekonstrueerimine. Üldehitus, ventilatsioon, elektri, nõrkvool + eriseadmed.	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet Jackline Holter	Administratiiv hoone osa pindalaga 85,5 m <sup>2</sup> renoveerimine.	Peetri plats 3, Narva	Omanikujärelevalve abi	Omanikujärelevalve teostamine, kvaliteedi kontroll, projektijärgse ehitamise kontroll. Ehitusdokumentide kontroll. Tellija nõustamine ning konsulteerimine.
	Põlevkivi etteanne konveierilt nr 120 rikastusvabrikusse projekteerimis-ehitustööd	Betoonitööd, monteerimistööd, küte, vesi, kanalisatsiooni, ventilatsiooni tööd, tugev ja nõrk voolu elektritööd, seadmete monteerimine.	VKG KAEVANDUSED OÜ	155 m konveierliini kõrgusega 12,9m, hoonealune pind	Kohtla-Järve	Omanikujärelevalve abi	Omanikujärelevalve teostamine, kvaliteedi kontroll, projektijärgse ehitamise kontroll. Ehitusdokumentide kontroll. Tellija nõustamine ning konsulteerimine.
	Gradiiride nr- 3,4 väljavahetus (heitvee j puhastamise ja neutraliseerimise tsehh)	Betoonitööd, montaažitööd, tehn. vesi torustik ning tugev vool.	VKG OIL AS	Hoonealune pind 137 m <sup>2</sup> , raudbetoon lint ja posti vundamendid kõrgusega 2,6m seadme jaoks.	Kohtla-Järve	Omanikujärelevalve abi	Omanikujärelevalve teostamine, kvaliteedi kontroll, projektijärgse ehitamise kontroll. Ehitusdokumentide kontroll. Tellija nõustamine ning konsulteerimine.
	GGJ-5 seade 1000-tonnise gaasigeneraatori etazeeri metallkonstruktsioonide remont	Metallkonstruktsiooni renoveerimine.	VKG OIL AS	Hoonealunepind 625m <sup>2</sup> , kõrgusega 27m	Kohtla-Järve	Omanikujärelevalve abi	Omanikujärelevalve teostamine, kvaliteedi kontroll, projektijärgse ehitamise kontroll. Ehitusdokumentide kontroll. Tellija nõustamine ning konsulteerimine.
	GGJ-5. Lukksepa töökoja ruumi ja laoruumide kapitaalremont	Üldehituslik, nõrk ja tugevvool, ventilatsioon ja seadmed.	VKG OIL AS	Telliskivi hoone töö ja laoruumide pind 237,7 m <sup>2</sup> , kõrgusega 8,5 m.	Kohtla-Järve	Omanikujärelevalve abi	Omanikujärelevalve teostamine, kvaliteedi kontroll, projektijärgse ehitamise kontroll. Ehitusdokumentide kontroll. Tellija nõustamine ning konsulteerimine.
	GGJ-4 2. sordi põlevkivi mahalaadimissõlme remont.	Betooni renoveerimine ja rekonstrueerimine.	VKG OIL AS	Maaaluse bunkri betooni kaitsekihi taastamine sügavusel 8 m.	Kohtla-Järve	Omanikujärelevalve abi	Omanikujärelevalve teostamine, kvaliteedi kontroll, projektijärgse ehitamise kontroll. Ehitusdokumentide kontroll. Tellija nõustamine ning konsulteerimine.
<b>Aasta 2015</b>							
	Poordi tn 3/5	Betooni, müüri ning montaažitööd	YIT AS	Suletud netopind 15116 + Garaaz 10391,4m <sup>2</sup>	Poordi 3/5	Objektijuht/kvaliteedi juht	Tööde organiseerimine, kvaliteedi kontroll, mahtude arvutus, graafikute koostamine.
<b>Aasta 2016</b>							
	Poordi tn 3/5	Betooni, müüri ning montaažitööd	YIT AS	Suletud netopind 15116 + Garaaz 10391,4m <sup>2</sup>	Poordi 3/5	Objektijuht/kvaliteedi juht	Tööde organiseerimine, kvaliteedi kontroll, mahtude arvutus, graafikute koostamine.
	Narva Paju kooli remondi teostamise omanikujärelevalve	Rekonstrueerimine. Üldehitus, ventilatsioon, elektri, nõrkvool + eriseadmed.	Narva Linna Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	Suletud netopind 3989 m <sup>2</sup> .	Juhhanovi 3, Narva.	Omanikujärelevalve	Omanikujärelevalve teostamine, kvaliteedi kontroll, projektijärgse ehitamise kontroll. Ehitusdokumentide kontroll. Tellija nõustamine ning konsulteerimine.
	Narva Soldino Gümnaasiumi remondi teostamise omanikujärelevalve	Rekonstrueerimine. Üldehitus.	Narva Linna Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	Suletud netopind 7231,5 m <sup>2</sup>	Tallinna maantee 40, Narva	Omanikujärelevalve	Omanikujärelevalve teostamine, kvaliteedi kontroll, projektijärgse ehitamise kontroll. Ehitusdokumentide kontroll. Tellija nõustamine ning konsulteerimine.
	Narva Keeltelütseumi remondi teostamise omanikujärelevalve	Rekonstrueerimine. Üldehitus, ventilatsioon, elektri, nõrkvool + eriseadmed.	Narva Linna Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	Suletud netopind 7470,2 m <sup>2</sup>	Kangelaste prospekt 32, Narva	Omanikujärelevalve	Omanikujärelevalve teostamine, kvaliteedi kontroll, projektijärgse ehitamise kontroll. Ehitusdokumentide kontroll. Tellija nõustamine ning konsulteerimine.
	Narva Koorikooli remondi teostamise omanikujärelevalve	Rekonstrueerimine. Üldehitus.	Narva Linna Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	Suletud netopind 6268 m <sup>2</sup>	26. juuli 9, Narva	Omanikujärelevalve	Omanikujärelevalve teostamine, kvaliteedi kontroll, projektijärgse ehitamise kontroll. Ehitusdokumentide kontroll. Tellija nõustamine ning konsulteerimine.
	Kunstikooli töökoja ruumide remondi teostamine	Rekonstrueerimine. Üldehitus, ventilatsioon, elektri, nõrkvool + eriseadmed.	Narva Linna Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	Suletud netopind 4594 m <sup>2</sup>	Kreenholmi tn 25, Narva	Omanikujärelevalve	Omanikujärelevalve teostamine, kvaliteedi kontroll, projektijärgse ehitamise kontroll. Ehitusdokumentide kontroll. Tellija nõustamine ning konsulteerimine.
	Sõle Spordikeskus	Betooni, müüri ning montaažitööd	Nordlin Ehitus OÜ	Hoone suletud netopind 6446,9m <sup>2</sup> , Hoone suletud brutopind 7149 m <sup>2</sup>	Sõle tn 40	Objektijuht	Tööde organiseerimine, kvaliteedi kontroll, mahtude arvutus, graafikute koostamine.
<b>Aasta 2017</b>							
	Sõle Spordikeskus	Betooni, müüri ning montaažitööd	Nordlin Ehitus OÜ	Hoone suletud netopind 6446,9m <sup>2</sup> , Hoone suletud brutopind 7149 m <sup>2</sup>	Sõle tn 40	Objektijuht	Tööde organiseerimine, kvaliteedi kontroll, mahtude arvutus, graafikute koostamine.

	PERH AB-korpuse fuajee laienduse ja kahetasandilise parkla ehitustööd	Haigla olemasoleva fuajee ja keldrikorruse laiendus –lintvundament, betoonpaneelidest seinad, müüritööd, õõnespaneelidest vahelagi. Kahetasandilise monoliitbetoonist parkla ehitus. Betoonist postvundamendid, monoliitsed betoonseinad, järeldingetrossidega monoliitne betoonplaat 31x53m. Valgebetoonist L-kujulised varikatuseelemendid, 7,6x2,5m.	AS Remet	Netomaht 3203 m2	Sütiste tee 19, Tallinn	Objektijuht	Tööde organiseerimine, kvaliteedi kontroll, mahtude arvutus, graafikute koostamine.
	Kärneri tn 2 ja 4 kortermaja ehitustööd	Nelja- ja kahekordse korterelamu ehitustööd. Vaivundament, õõnespokiidest seinad, õõnespaneelidest vahelaed, katuslagi, SBS kattega lamekatus. Krohvikattega fassaad, metallkanduritel rõdud. Siseviimistlustööd. Lift. Korteri põhine ventilatsioonüsteem, vee- ja kanalisatsioonitööd, elektritööd, põrandaküte. Välistrassid, platsitööd, haljastuse rajamine.	Nordkapital OÜ	Netomaht 1194,9 + 938,4 m2 m2	Kärneri tn 2 ja 4, Tallinn	Objektijuht	Lähteülesande läbitöötamine, mahtude arvutamine, hinnapakkumiste küsimine. Ehituse töövõtulepingute sõlmimine, projektide tellimine, tööde graafikute koostamine ja nende jälgimine. Ehitustööde eesmärk-eelarve koostamine, ehituskulude juhtimine. Ehitusobjekti korraldamine vajalike ressurssidega, tööülesannete ja vastutusosalade jagamine projektimeeskonna vahel. Tarnijate, teenuste otsimine, ja nende kavandamine, lepingute sõlmimine. Ehitusnõupidamiste korraldamine, aktide koostamine, ehitustööde dokumenteerimine. ISO ja OHAS nõuete täitmine, normide ja kvaliteedinõuete kontrollimine, mõõtmiste, katsetuste tegemine. Ehitustööde üleandmise korraldamine.
<b>Aasta 2018</b>							
	Kärneri tn 2 ja 4 kortermaja ehitustööd	Nelja- ja kahekordse korterelamu ehitustööd. Vaivundament, õõnespokiidest seinad, õõnespaneelidest vahelaed, katuslagi, SBS kattega lamekatus. Krohvikattega fassaad, metallkanduritel rõdud. Siseviimistlustööd. Lift. Korteri põhine ventilatsioonüsteem, vee- ja kanalisatsioonitööd, elektritööd, põrandaküte. Välistrassid, platsitööd, haljastuse rajamine.	Nordkapital OÜ	Netomaht 1194,9 + 938,4 m2 m2	Kärneri tn 2 ja 4, Tallinn	Objektijuht	Lähteülesande läbitöötamine, mahtude arvutamine, hinnapakkumiste küsimine. Ehituse töövõtulepingute sõlmimine, projektide tellimine, tööde graafikute koostamine ja nende jälgimine. Ehitustööde eesmärk-eelarve koostamine, ehituskulude juhtimine. Ehitusobjekti korraldamine vajalike ressurssidega, tööülesannete ja vastutusosalade jagamine projektimeeskonna vahel. Tarnijate, teenuste otsimine, ja nende kavandamine, lepingute sõlmimine. Ehitusnõupidamiste korraldamine, aktide koostamine, ehitustööde dokumenteerimine. ISO ja OHAS nõuete täitmine, normide ja kvaliteedinõuete kontrollimine, mõõtmiste, katsetuste tegemine. Ehitustööde üleandmise korraldamine.
	Hüatsindi tee 2 ja Nelgi põik 1, Viimis kortermajade ehitus	Kahe kahekordse korterelamu ehitus. Ehituslikult pool hoonet korruse võrra astmes – ühel pool katusealusega parkla. Lintvundament, õõnespokiidest vundament ja seinad. Õõnespaneelidest vahelaed, katuslagi. Betoonist kesktalaga trepp. Fassaad krohvitud ja kaetud puitlaudisega. Betoonpaneelil rõdud. SBS kattega lamekatus. Korteri põhine ventilatsioonüsteem, vee- ja kanalisatsioonitööd, elektritööd, põrandaküte. Välistrassid, asfaltplatsid ja kõnniteekividest platsid, haljastuse rajamine	Conde Projekt OÜ	Netomaht 2848,4 + 3150,5 m2Majade peale kokku 78 korterit, mis on varustatud kõik kõrgekvaliteediliste mugavusvarustusega	Hüatsindi tee 2 ja Nelgi põik 1, Viimsi	Objektijuht	Lähteülesande läbitöötamine, mahtude arvutamine, hinnapakkumiste küsimine. Ehituse töövõtulepingute sõlmimine, projektide tellimine, tööde graafikute koostamine ja nende jälgimine. Ehitustööde eesmärk-eelarve koostamine, ehituskulude juhtimine. Ehitusobjekti korraldamine vajalike ressurssidega, tööülesannete ja vastutusosalade jagamine projektimeeskonna vahel. Tarnijate, teenuste otsimine, ja nende kavandamine, lepingute sõlmimine. Ehitusnõupidamiste korraldamine, aktide koostamine, ehitustööde dokumenteerimine. ISO ja OHAS nõuete täitmine, normide ja kvaliteedinõuete kontrollimine, mõõtmiste, katsetuste tegemine. Ehitustööde üleandmise korraldamine.
	Paepargi tn 50/1 ja 50/2	Neliteskümnne ja kaheksakordse korterelamu ehitustööd. Vaivundament, RB paneelid, õõnespaneelidest vahelaed, katuslagi, SBS kattega lamekatus. metallkanduritel rõdud. Siseviimistlustööd. Lift. Korteri põhine ventilatsioonüsteem, vee- ja kanalisatsioonitööd, elektritööd, põrandaküte. Välistrassid, platsitööd, haljastuse rajamine.	Nord Capital OÜ	Netomaht 34411 m3Majade peale kokku 107 korterit, mis on varustatud kõik kõrgekvaliteediliste mugavusvarustusega.	Paepargi tn 50/1 ja Paepargi tn 50/2	Objektijuht	Lähteülesande läbitöötamine, mahtude arvutamine, hinnapakkumiste küsimine. Ehituse töövõtulepingute sõlmimine, projektide tellimine, tööde graafikute koostamine ja nende jälgimine. Ehitustööde eesmärk-eelarve koostamine, ehituskulude juhtimine. Ehitusobjekti korraldamine vajalike ressurssidega, tööülesannete ja vastutusosalade jagamine projektimeeskonna vahel. Tarnijate, teenuste otsimine, ja nende kavandamine, lepingute sõlmimine. Ehitusnõupidamiste korraldamine, aktide koostamine, ehitustööde dokumenteerimine. ISO ja OHAS nõuete täitmine, normide ja kvaliteedinõuete kontrollimine, mõõtmiste, katsetuste tegemine. Ehitustööde üleandmise korraldamine. 0 tsükli ehitustööd ning välisvõrkude ehitus.
	M.Metsanurga tn 27 ,Tallinn	M.Metsanurga tn 27 ,Tallinn eramu Omanikujärelevalve teenuste osutamine.	Eraisik	Netomaht 912 m3,Suletud pind 173,2m2,Maja on varustatud kõik kõrgekvaliteediliste mugavusvarustusega.	M.Metsanurga tn 27 ,Tallinn	Omanikujärelevalve	Omanikujärelevalve teostamine, kvaliteedi kontroll,projekti järgse ehitamise kontroll.Ehitusdokumentide kontroll.Tellija nõustamine ning konsulteerimine.
<b>Aasta 2019</b>							

	Paepargi tn 50/1 ja 50/2	Neliteskümnne ja kaheksakordse korterelamu ehitustööd. Vaivundament, RB paneelid, õõnespaneelised vahelaegd, katuslagi, SBS kattega lamekatus. metallkanduritel rõdud. Siseviimistlustööd. Lift. Korteripõhine ventilatsioonüsteem, vee- ja kanalisatsioonitööd, elektritööd, põrandaküte. Välistrassid, platsitööd, haljastuse rajamine.	Nord Capital OÜ	Netomaht 34411 m3Majade peale kokku 107 korterit, mis on varustatud kõik kõrgekvaliteediliste mugavusvarustusega.	Paepargi tn 50/1ja Paepargi tn 50/2	Objektijuht	Lähteülesande läbitöötamine, mahtude arvutamine, hinnapakkumiste küsimine. Ehituse töövõtulepingute sõlmimine, projektide tellimine, tööde graafikute koostamine ja nende jälgimine. Ehitustööde eesmärk-eelarve koostamine, ehituskulude juhtimine. Ehitusobjekti korraldamine vajalike ressursidega, tööülesannete ja vastutusosalade jagamine projektimeeskonna vahel. Tarnijate, teenuste otsimine, ja nende kavandamine, lepingute sõlmimine. Ehitusnõupidamiste korraldamine, aktide koostamine, ehitustööde dokumenteerimine. ISO ja OHAS nõuete täitmine, normide ja kvaliteedinõuete kontrollimine, mõõtmiste, katsetuste tegemine. Ehitustööde üleandmise korraldamine. 0 tsükli ehitustööd ning välisvõrkude ehitus.
	Liikuri 18c ja Võidujooksu tn 7	2 Seitsme korruselise korterelamu ehitustööd. Vaivundament, Rb elementide ning õõnespokiidest seinad, õõnespaneelised vahelaegd, katuslagi, SBS kattega lamekatus. Krohvikattega fassaad, metallkanduritel rõdud. Siseviimistlustööd. Lift. Korteripõhine ventilatsioonüsteem, vee- ja kanalisatsioonitööd, elektritööd, põrandaküte. Välistrassid, platsitööd, haljastuse rajamine.	Bonava Eesti OÜ	Ühe maja Netomaht 14277 m3,Suletud pind 4044m2,Majade peale kokku 130 korterit, mis on varustatud kõik kõrgekvaliteediliste mugavusvarustusega.	Liikuri 18c ja Võidujooksu tn 7	Objektijuht	Lähteülesande läbitöötamine, mahtude arvutamine, hinnapakkumiste küsimine. Ehituse töövõtulepingute sõlmimine, projektide tellimine, tööde graafikute koostamine ja nende jälgimine. Ehitustööde eesmärk-eelarve koostamine, ehituskulude juhtimine. Ehitusobjekti korraldamine vajalike ressursidega, tööülesannete ja vastutusosalade jagamine projektimeeskonna vahel. Tarnijate, teenuste otsimine, ja nende kavandamine, lepingute sõlmimine. Ehitusnõupidamiste korraldamine, aktide koostamine, ehitustööde dokumenteerimine. ISO ja OHAS nõuete täitmine, normide ja kvaliteedinõuete kontrollimine, mõõtmiste, katsetuste tegemine. Ehitustööde üleandmise korraldamine.
	Kurereha tee 10	Kurereha tee 10 eramu ehitamise omanikujärelevalve,Tallinn	Eraisik	Ehitusalane pind 189,5 m2.Maja on varustatud kõik kõrgekvaliteediliste mugavusvarustusega.	Kurereha tee 10 ,Tallinn	Omanikujärelevalve	Omanikujärelevalve teostamine, kvaliteedi kontroll,projektijärgse ehitamise kontroll.Ehitusdokumentide kontroll.Tellija nõustamine ning konsulteerimine.
	Pajulille tee 3	Pajulille tee 3 eramu ehitamise omanikujärelevalve,Tallinn	Eraisik	Ehitusalane pind 189,4 m2.Maja on varustatud kõik kõrgekvaliteediliste mugavusvarustusega.	Pajulille tee 3 ,Tallinn	Omanikujärelevalve	Omanikujärelevalve teostamine, kvaliteedi kontroll,projektijärgse ehitamise kontroll.Ehitusdokumentide kontroll.Tellija nõustamine ning konsulteerimine.
<b>Aasta 2020</b>							
	Printsu tee 5/3 ja 5/4, Tallinn	2 kolme korruselise korterelamu ehitustööd. Vaivundament, õõnespokiidest seinad, õõnespaneelised vahelaegd, katuslagi, SBS kattega lamekatus. Krohvikattega fassaad, metallkanduritel rõdud. Siseviimistlustööd. Lift. Korteripõhine ventilatsioonüsteem, vee- ja kanalisatsioonitööd, elektritööd, põrandaküte. Välistrassid, platsitööd, haljastuse rajamine.	Bonava Eesti OÜ	Ühe maja Netomaht 4302 m3.Majade peale kokku 32 korterit, mis on varustatud kõik kõrgekvaliteediliste mugavusvarustusega.	Printsu tee 5/3 ja 5/4	Objektijuht	Lähteülesande läbitöötamine, mahtude arvutamine, hinnapakkumiste küsimine. Ehituse töövõtulepingute sõlmimine, projektide tellimine, tööde graafikute koostamine ja nende jälgimine. Ehitustööde eesmärk-eelarve koostamine, ehituskulude juhtimine. Ehitusobjekti korraldamine vajalike ressursidega, tööülesannete ja vastutusosalade jagamine projektimeeskonna vahel. Tarnijate, teenuste otsimine, ja nende kavandamine, lepingute sõlmimine. Ehitusnõupidamiste korraldamine, aktide koostamine, ehitustööde dokumenteerimine. ISO ja OHAS nõuete täitmine, normide ja kvaliteedinõuete kontrollimine, mõõtmiste, katsetuste tegemine. Ehitustööde üleandmise korraldamine.
	Õismäe tee 72, Tallinn	Rõdude konstruktsioonide remont	KÜ Õismäe tee 72		Õismäe tee 72,Tallinn	Omanikujärelevalve	Rõdude konstruktsioonide renoveerimine
	Õismäe tee 81, Tallinn	Rõdude konstruktsioonide remont	KÜ Õismäe tee 81		Õismäe tee 81,Tallinn	Omanikujärelevalve	Rõdude konstruktsioonide renoveerimine
	Kadaka tee 159, Tallinn	Rõdude konstruktsioonide remont	KÜ Kadaka tee 159		Õismäe tee 72,Tallinn	Omanikujärelevalve	Rõdude konstruktsioonide renoveerimine
	Arnika tee 43,Tallinn	Eramu ehitus	Eraisik	Suletud netomaht 180 m2	Arnika tee 43, Pirirta, Tallinn	Omanikujärelevalve, Projektijuhtimine.	Lähteülesande läbitöötamine, mahtude arvutamine, hinnapakkumiste küsimine. Ehituse töövõtulepingute sõlmimine, projektide tellimine, tööde graafikute koostamine ja nende jälgimine. Ehitustööde eesmärk-eelarve koostamine, ehituskulude juhtimine. Ehitusobjekti korraldamine vajalike ressursidega, tööülesannete ja vastutusosalade jagamine projektimeeskonna vahel. Tarnijate, teenuste otsimine, ja nende kavandamine, lepingute sõlmimine. Ehitusnõupidamiste korraldamine, aktide koostamine, ehitustööde dokumenteerimine, normide ja kvaliteedinõuete kontrollimine, mõõtmiste, katsetuste tegemine. Ehitustööde üleandmise korraldamine. Omanikujärelevalve teostamine, kvaliteedi kontroll,projektijärgse ehitamise kontroll.Ehitusdokumentide kontroll.Tellija nõustamine ning konsulteerimine.
	Meeliku 21 ,Tallinn	Hoone renoveerimine	KÜ Meeliku 21		Meeliku tee 21, Tallinn	Omanikujärelevalve,	Omanikujärelevalve teostamine, kvaliteedi kontroll,projektijärgse ehitamise kontroll.Ehitusdokumentide kontroll.Tellija nõustamine ning konsulteerimine.